



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SETTORE 2

VARIAZIONE PEG 31 ottobre 2008

OBIETTIVO N. 2.1: PROGETTAZIONI ASSEGNATE AL SETTORE ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE :

A) INTERVENTO PATRIMONIO COMUNALE-PENSILINA ALPINI (€ 15.000,00 monetizzazioni RR.PP. 2007)

Richiesta di nulla osta delle proprietà entro il 31.3.2008
Aggiudicazione entro 7gg dall'ottenimento nulla osta
Esecuzione entro 30 gg dalla consegna

B) ARREDI UFFICI (€ 4.514,10 OO.UU. RR.PP. 2007)

Aggiudicazione arredi ufficio Sindaco (1.044,00 €) previa regolarità contributiva già richiesta: entro il 31.3.2008
Indizione gara per acquisto arredi rispondenti alle prescrizioni 626: entro il 30.6.2008
Acquisto tende o schermature per vetri uffici comunali e biblioteca: entro il 30.6.2008
Acquisto attrezzature per biblioteca entro il 30.6.2008

C) RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE – FOGNATURA (€ 130.000,00 mutuo RR.PP. 2007)

Coordinamento lavori e informazioni ai cittadini fino a termine lavori
Verifica e approvazione atti fino a termine lavori (<i>presunto 06.03.2008</i>)

D) RIFACIMENTO RECINZIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA MATTEOTTI (€ 35.350,38 monetizzazione RR.PP. 2007)

Esecuzione entro il 29.2.2008

E) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ROTONDE STRADALI (€ 51.700,00 residui)

Individuazione progettista entro 30.04.2008 20.07.2008
<i>Presentazione progetto preliminare</i>
Trasmissione per approvazione progettazione preliminare entro 15gg dalla consegna
<i>Presentazione progetto definitivo-esecutivo</i>
Trasmissione per approvazione progettazione definitiva-esecutiva entro 15 gg della consegna
Indizione gara entro 21 gg dall'approvazione GC
Aggiudicazione entro 15gg dell'ottenimento della regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall'aggiudicazione
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto

F) INTERVENTI CIMITERO COMUNALE (€ 70.000,00 monetizzazioni RR. 2007) Progetto di ott. 07

Indizione gara: entro 29.02.2008
Individuazione esecutore entro 31.03.2008
Aggiudicazione entro 15gg dell'ottenimento della regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall'aggiudicazione
Coordinamento con ditta Illuminazione votiva
Esecuzione opera entro 50 gg dalla consegna dei lavori



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

G) ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO STAZIONE FERROVIARIA (€ 50.000,00 avanzo RR.PP. 2007)

Completamento progetto entro il 31.3.2008 30.11.2008
Acquisizione autorizzazione e pareri enti terzi entro il 31.05.2008 30.11.2008
Approvazione progetto entro 15 gg dall'ottenimento dei pareri presunto 15.06.2008 30.11.2008
Indizione gara entro 21gg dall'approvazione entro il 07.07.2008
Aggiudicazione entro 15 gg regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall'aggiudicazione
Esecuzione opera entro termine fissato dal capitolato speciale d'appalto

H) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FACCIATA EST PALESTRA) (€ 26.000,00 RR.PP. 2006)

Predisposizione bozza di progetto definitivo/esecutivo entro il 30.06.2008 31.12.2008
Indizione gara entro 15 gg dall'approvazione in GC del progetto
Aggiudicazione entro 15 gg regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall'aggiudicazione
Esecuzione opera entro i termini fissati dal capitolato speciale d'appalto

I) ASFALTATURE STRADE, PARCHEGGI E PISTE CICLOPEDONALI (€ 200.000,00 mutuo RR.PP. 2007) lavori già aggiudicati

Direzione Lavori, contabilità informazione etc... inizio entro il 31.3.2008
Fino lavoro entro 31.05.2008

J) SISTEMAZIONE BANCHINE LATERALI E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA PER LE ORANE (€ 180.000,00 mutuo ~~da reperire con variazione di bilancio~~)

Presentazione preliminare/definitivo/esecutivo progetto entro il 30.4.2008 30.11.2008
Variazione di bilancio
Acquisizione autorizzazione e pareri enti terzi entro il 31.07.2008 30.11.2008
Approvazione progetto entro 15 gg dall'ottenimento dei pareri presunto 15.08.2008 30.11.2008
Acquisizione aree dei privati entro 31.05.2008 30.11.2008
Indizione gara entro 21gg dall'approvazione
Aggiudicazione entro 15 gg regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall'aggiudicazione
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d'appalto

K) PIANTUMAZIONI E POTATURE (€ ~~30.000,00 OO.UU.~~ € 20.000,00 RESIDUI)

- **Per iniziativa "un albero per ogni bambino"**

Indizione gara un albero per bambino entro 15 gg dalle indicazioni della Giunta
Piantumazione prevista fine ottobre inizio novembre

- **Altre piantumazioni e potature sulla base dello studio Waldeman:**

Predisposizione bozza di progetto entro il 30.11.2008 31.12.2008
Stesura progetto esecutivo entro 21 gg dal ricevimento indicazioni GC
Indizione gara entro 15 gg dall'approvazione in GC

L) SISTEMAZIONE INCROCIO MEUCCI-COPERNICO (€ 120.000,00 mutuo)

Approvazione documento preliminare alla progettazione entro il 15.04.2008
Indizione gara per affidamento incarico progettazione entro il 30.04.2008
Affidamento incarico entro 30.06.2008 30.09.2008
Stesura progetto
Acquisizione parere Polizia Locale entro 15 gg dal ricevimento progetto
Approvazione progetto entro 15 gg ricevimento pareri necessari
Richiesta di mutuo entro 15 gg dall'approvazione progetto definitivo-esecutivo in GC
Indizione gara entro 15 gg dall'approvazione in GC del progetto



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

M) AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA EDISON (€ 2.230.000,00 mutuo)

Convocazione Conferenza di servizi per approvazione progetto definitivo entro il 31.03.2008 30.04.2008
Approvazione progetto definitivo/esecutivo entro il 30.04.2008 30.05.2008
Indizione gara entro 21 gg dall'approvazione del progetto definitivo/esecutivo
Richiesta di mutuo entro 15 gg dall'approvazione progetto definitivo-esecutivo in GC

N) CREAZIONE BAR - VERNICIATURA PAVIMENTAZIONE - ADEGUAMENTO RAPPORTO RAI SPAZIO OPERA (€ 150.000,00 residui)

Affidamento incarico di progettazione entro il 31.3.2008
Variazione bilancio
Presentazione progetto preliminare
Trasmissione per approvazione progettazione preliminare entro 15gg dalla consegna
Presentazione progetto definitivo-esecutivo
Trasmissione per approvazione progettazione definitiva-esecutiva entro 15 gg della consegna
Indizione gara entro 21 gg dall'approvazione GC
Aggiudicazione entro 15gg dell'ottenimento della regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall'aggiudicazione
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto

O) ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIC (€ 18.500,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE)

Assistenza ditta incaricata Sole per mappatura centri luminosi comunali entro il 29.02.2008
Controllo e miglioramento impianti sole predisposizione nota indicazioni entro il 15.04.2008
Individuazione presa in carico area degli impianti entro 31.05.2008-31.12.2008

P) IMPIANTI SOLARE TERMICO VIA GORIZIA (€ 55.000,00 di cui € 25.000,00 monetizzazione RR.PP. e € 25.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE RR.PP. 2007 E € 5.000,00 RR.PP. 2007)

Approvazione progetto entro 15gg dalla consegna da parte della coop. ESEDRA
Verifica degli adempimenti previsti nella convenzione sottoscritta

Q) ASFALTATURE STRADE, PARCHEGGI E PISTE CICLOPEDONALI (€ 130.000,00 mutuo)

Presentazione progetto per approvazione entro il 30.10.2008 31.12.2008
Indizione gara entro 21gg dall'approvazione del progetto esecutivo
Richiesta di mutuo entro 15 gg dall'approvazione progetto definitivo-esecutivo in GC
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d'appalto

R) ACQUISTO SPAZZATRICE ELETTRICA (€ 76.500,04 DI CUI € 35.000,00 MUTUO, € 35.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE E € 6.500,04 RESIDUI)

Indizione gara per acquisto entro 15.04.2008 30.04.2008
Acquisizione mezzo entro 30.06.2008 15.07.2008

S) SISTEMAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA (€ 82.000,00 di cui € 44.000,00 monetizzazioni, € 6.000,00 oneri e € 32.000,00 residui)

Predisposizione bozza di progetto entro 30gg dalla conclusione dei lavori del raddoppio
Predisposizione stesura definitiva entro 15 gg dal ricevimento indicazioni GC
Indizione gara entro 21 gg da approvazione della GC del progetto
Acquisto portabiciclette entro il 31.12.2008

T) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II--PAVIMENTAZIONE (€ 130.000,00 mutuo) (€ 175.997,18 DI CUI € 150.000,00 ONERI, € 14.000,00 AVANZO E € 11.997,18 RESIDUO 2007)

Approvazione in GC documento preliminare alla progettazione entro il 15.03.2008 15.04.2008
Gara per affidamento incarico entro 21 gg



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Approvazione progetto preliminare entro il 30.04.2008 10.09.2008
Approvazione progetto definitivo-esecutivo entro il 31.05.2008 30.09.2008
Indizione gara entro 21 gg dall'approvazione GC
Richiesta di <i>devoluzione</i> mutuo entro 15 gg dall'approvazione progetto definitivo-esecutivo in GC
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d'appalto

U) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (€ 50.000,00 OO.UU.)

Predisposizione bozza di progetto sulla base indicazioni GC entro il 31.05.2008
Stesura progetto esecutivo entro 21 gg. dal ricevimento indicazioni GC
Indizione gara entro 15 gg. dall'approvazione in GC
Esecuzione estate 2008

1) LOCALE CALDAIA PALESTRA COMUNALE (€ 7.340,00 OO.UU.)

Predisposizione bozza di progetto sulla base indicazioni GC entro il 15.08.2008
Stesura progetto esecutivo entro 21 gg. dal ricevimento indicazioni GC
Indizione gara entro 15 gg. dall'approvazione in GC
Esecuzione entro il 15.10.2008

2) PALESTRA E CENTRO CIVICO (€ 42.660,00 OO.UU.)

Predisposizione bozza di progetto sulla base indicazioni GC entro il 15.08.2008
Stesura progetto esecutivo entro 21 gg. dal ricevimento indicazioni GC
Indizione gara entro 15 gg. dall'approvazione in GC
Esecuzione entro il 31.10.2008

V) INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA (€ 20.000,00: € 10.000,00 OO.UU. + € 10.000,00 contributo regionale)

Predisposizione bando per progettazione ed esecuzione lavori entro il 31.07.2008 31.12.2008
Approvazione bando con determina entro 15 gg. dalle indicazioni della GC e previa copertura finanziaria

W) RIQUALIFICAZIONE TORRENTE MOLGORA (€ 788.000,00: € 98.721,37 mutuo + € 300.000,00 Contributo Cariplo + € 379.278,63 contributi altri enti)

Convocazione conferenza per pareri prog. definitivo: entro il 29.02.2008 10.03.2008
Accordo con Comuni per progettazione esecutiva, direzione lavori e incarico per piano di sicurezza entro il 15.04.2008 31.07.2008
Approvazione progetto definitivo entro 15 gg. dall'acquisizione delle delibere dei pareri degli altri Enti
Approvazione progetto esecutivo entro il 31.05.2008 31.12.2008 previa acquisizione delibere altri Enti
Indizione gara entro 21 gg dall'approvazione del progetto
Richiesta di mutuo entro 15 gg dall'approvazione progetto definitivo-esecutivo in GC
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d'appalto

X) INTERVENTI DI ARREDO URBANO (€ 30.000,00 OO.UU.)

Indizione gara per fornitura materiale entro il 30.9.2008 previa indicazione GC
Acquisizione fornitura entro il 31.12.2008

Y) SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO CICLOPISTE: COLLEGAMENTO CON LOMAGNA, VIA TRENTO, VIA PER RONCO, COLLEGAMENTO CON CERNUSCO L.NE (€ 90.000,00 mutuo)

Approvazione documento preliminare alla progettazione entro il 30.06.2008
Sottoscrizione accordo di programma altri Comuni
Adempimenti relativi affidamento incarico eseguito da Ente Capofila entro 31.07.2008 30.09.2008
Approvazione progetto preliminare entro il 30.09.2008
Richiesta di contributo provinciale
Approvazione progetto definitivo-esecutivo entro il 30.10.2008
Indizione gara entro 21 gg da approvazione della GC del progetto



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

~~Richiesta di mutuo entro 15 gg dall'approvazione progetto definitivo esecutivo in GC~~
~~Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d'appalto~~

Z) RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEOTTI

Valutazione di eventuale proposta progettuale entro ~~30.04.2008~~ 30.05.2008
Acquisizione parere favorevole commissione paesaggio entro ~~31.05.2008~~ 30.06.2008
Approvazione Convenzione e Progetto entro ~~31.05.2008~~ 31.07.08
Esecuzione ~~800 gg~~ 730gg

AA) ILLUMINAZIONE PUBBLICA (€ 20.000,00 OO.UU.)

Individuazione interventi entro il 31.12.2008

AB) BICI IN CITTA' (€ 10.000,00 OO.UU. CONTRIBUTO PROVINCIALE)

In attesa di indicazioni da parte della GC tempistica da definire

AC) INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI PALESTRA E SCUOLE COMUNALI (€ 79.200,00: € 42.000,00 mutuo, € 35.000,00 contributi regionali e € 2.200,00 residui)

Variazione Bilancio
Approvazione progetto entro 15gg dalla consegna da parte della coop. ESEDRA
Verifica degli adempimenti previsti nella convenzione sottoscritta

AD) INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI CAMPI DA TENNIS (€ 56.000,00: € 30.000,00 mutuo, € 25.000,00 contributi regionali e € 1.000,00 residui)

Variazione bilancio
Approvazione progetto entro 15gg dalla consegna da parte della coop. ESEDRA
Verifica degli adempimenti previsti nella convenzione sottoscritta

AE) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (€ 30.000,00 OO.UU.)

Presentazione progetto per approvazione entro il 31.12.2008
Indizione gara entro 21gg dall'approvazione del progetto esecutivo
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d'appalto

AF) LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA COPERNICO (€ 50.000,00 RESIDUI)

Affidamento incarico entro il 31.10.2008
Presentazione progetto preliminare per approvazione entro il 31.10.2008
Presentazione progetto definitivo esecutivo entro il 30.11.2008
~~Richiesta devoluzione mutuo entro 15 gg approvazione progetto definitivo~~
~~Indizione gara entro 21gg dall'approvazione del progetto esecutivo~~
~~Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d'appalto~~

OBBIETTIVO N. 2.2: AGGIORNAMENTO MODULISTICA EDILIZIA PRIVATA IN BASE NORMATIVA VIGENTE PROGRAMMA 5

L'obiettivo consiste nell'aggiornamento della modulistica per le pratica di edilizia privata alla normativa vigente.

- Entro il ~~30.06.2008~~ 31.12.2008

INDICATORI:

- N. di moduli modificati
- N. di moduli introdotti
- Rispetto dei tempi.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OBIETTIVO N. 2.3.: AUDIT ENERGETICO BANDO FONDAZIONE CARIPLO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SOPRA 1000 mq PROGRAMMA 5

Assistenza alla società ESCO del SOLE per audit leggeri entro il 20.02.2008 e di dettaglio entro 30.06.2008.

Certificazione energetica edifici entro 31.12.2008 (con esclusione della scuola primaria visti i lavori di ampliamento)

INDICATORI:

- Rispetto dei tempi
- Completezza del lavoro.

OBIETTIVO N. 2.4.: OPERE A SCOMPUTO ONERI PROGRAMMA 5

L'obiettivo si propone di permettere la realizzazione di opere a scomputo oneri degli oneri dovuti per piani attuativi.

Entro 31.12.2008.

INDICATORI:

- Rispetto dei tempi
- Completezza del lavoro.

OBIETTIVO N. 2.5.: ALIENAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PROGRAMMA 5

L'obiettivo si propone di permettere la disponibilità delle aree di rilevanza pubblica.

Entro 31.12.2008.

INDICATORI:

- Rispetto dei tempi
- Completezza del lavoro.

~~**OBIETTIVO N. 2.6.: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI IN VIA MATTEOTTI E ANNESI SPOGLIATOI**~~

~~L'obiettivo si propone di permettere la concessione in gestione dei campi da tennis comunali comprendendo la realizzazione di opere migliorativo delle strutture stesse.~~

- ~~• Presentazione bozza di convenzione entro 30.06.2008~~
- ~~• Approvazione schema di convenzione CC~~
- ~~• Indizione gara per individuazione soggetto concessionario entro 21 gg dall'approvazione in CC~~
- ~~• Aggiudicazione~~
- ~~• Approvazione progetto opere annesse~~
- ~~• Entro 31.12.2008.~~

~~**INDICATORI:**~~

- ~~• Rispetto dei tempi~~
- ~~• Completezza del lavoro.~~



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OBIETTIVO N. 2.7.: SUPPORTO AMMINISTRATIVO-TECNICO-LOGISTICO PER "MESE PER GIOCO" – PROGRAMMA. 3

L'obiettivo si propone di favorire un maggiore coinvolgimento della struttura comunale nella fase di preparazione, gestione e ripristino della tradizionale manifestazione cittadina denominata "Mese per Gioco" che si avvale ora prevalentemente dell' operato di personale volontario. La manifestazione negli ultimi anni ha assunto un crescente rilievo ed una estensione temporale/organizzativa sempre più impegnativa e tale comunque da richiedere il coinvolgimento del Servizio Affari Generali e degli operai comunali per attività varie di supporto operativo e logistico prima e dopo le singole iniziative e della Polizia Locale per la parte viabilistica. In sostanza, quanto ci si prefigge è di ottenere un ruolo più attivo ed autonomo a sostegno di una manifestazione che ha assunto i caratteri di un appuntamento atteso e di grande coinvolgimento.

INDICATORI

- n. determine;
- n. interventi degli operai richiesti/n.interventi effettuati;
- n. lamentele degli amministratori/collaboratori per ritardi e lentezze del personale comunale;
- n. interventi della Polizia Locale per le manifestazioni;
- ordinanze per disciplina del traffico;

OBIETTIVO N. 2.8: ASSISTENZA PER SISTEMAZIONE LOCALI BIBLIOTECA PROGRAMMA 5

L'obiettivo consiste nel riordinare i locali di sgombero della biblioteca, provvedere allo smaltimento del materiale di scarto e piccoli interventi di manutenzione secondo le disposizioni dell'addetto al prestito

Entro 31.12.2008.

INDICATORI:

- Rispetto dei tempi
- Completezza del lavoro.

PROGETTO INTERSETTORIALE PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2000.

Procedere al superamento della visita di certificazione da parte di ente certificatore per il mantenimento della certificazione di qualità.

- Superamento visita ispettiva prevista entro il 30 Giugno 2008.

SCADENZE	CONTRATTO	AVVIO PROCEDURA CONCORSALE O DI EVENTUALE PROROGA
31.12.2008	Manutenzione manto erboso campo di calcio Via Gorizia	31.10.2008 30.11.2008
31.12.2008	Manutenzione immobili - opere da elettricista	31.10.2008 30.11.2008
31.12.2008	Manutenzione immobili - opere da imprenditore edile	31.10.2008 30.11.2008
31.12.2008	Manutenzioni immobili – opere da falegname	31.10.2008 30.11.2008
31.12.2008	Manutenzione ascensori	31.10.2008 30.11.2008
31.12.2008	Manutenzione estintori	31.10.2008 30.11.2008
31.12.2008	Manutenzione aree verdi comunali	31.10.2008 30.11.2008



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

31.12.2008	Manutenzione strade di proprietà comunale e interventi presso il cimitero	31.10.2008 30.11.2008
31.12.2008	Manutenzione Porto-REI	31.10.2008
31.12.2008	Pulizia municipio, biblioteca e immobili comunali	30.09.2008 30.11.2008
31.12.2008	Vigilanza e sorveglianza immobili comunali	31.10.2008 30.11.2008
30.9.2008	Concessioni precarie accesso carraio Mestroni-Valsecchi	30.06.2008 successivamente approvazione progetto sistemazione incrocio Copernico Meucci

RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI:

2.1	Progettazioni	50 %
2.3	Audit energetico bando fondazione Cariplo e certificazione energetica edifici sopra 1000 mq	20 %
2.6	Convenzione per la concessione in gestione dei campi da tennis comunali in via Matteotti e annessi spogliatoi	40 %
	Altri obiettivi	20 % 30 %

N.B.

Si fa presente alla Spett.le Giunta Comunale che il Settore 2 risulta sottodotato per quanto concerne le risorse umane a disposizione a fronte dei carichi di lavoro (attività proprie d'istituto) e, oltre a quanto sopraindicato risulta gravato dall'iter procedurale inerente la VAS ed il P.G.T. Quanto sopra per ribadire che gli obiettivi specifici sopraccitati, da realizzarsi comunque con tempistiche rapide, non sono sostenibili con le risorse umane presenti.