



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 2 - Gestione territorio e sue risorse

ufftecnico@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail: *comune@osnago.net*

Prot. n. 8662
Cat.Classe/Fasc. 10 /01
Prot. prec. 8274

Osnago, 21.07.2006

AL SIG. SINDACO
Del Comune di Osnago
-SEDE-

Giunta Comunale di Osnago
-SEDE-

OGGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA VARIANTE LAVORI DI CREAZIONE NUOVI LOTTI CIMITERO COMUNALE

La presente relazione tecnica relativa ai lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali, lavori appaltati alla ditta SUR costruzioni s.a.s., si pone l'obiettivo di illustrare le proposte avanzate dalla suddetta ditta relative alla metodologia costruttiva dei loculi stessi.

Si riportano pertanto in seguito le richieste ed osservazioni operate nel merito:

- il progetto originario approvato con deliberazione G.C. n. 46 del 31/03/2006 prevedeva la realizzazione di loculi cimiteriali in ampliamento, agli esistenti realizzati con elementi tridimensionali prefabbricati e accoppiati a secco in opera, con getto integrativo di calcestruzzo a finitura .
- con nota in data 06/07/2006 pervenuta in data 11/07/2006 al n. 8274 prot. la ditta SUR costruzioni s.a.s ha proposto la realizzazione dei suddetti loculi cimiteriali con sistema Brick System utilizzando tecnologia mista di prefabbricazione in opera. La nuova tipologia costruttiva consiste nella esecuzione di getti di setti e solette portanti in opera utilizzando elementi in vetroresina aventi la funzione di cassero a recupero. Tale tecnologia permette l'esecuzione dei lavori in tempi ristretti oltre a dare omogeneità e consente l'allineamento delle pareti dei loculi. Detto allineamento permette altresì in fase di esecuzione dei rivestimenti lapidei di poter contare sull'esistenza di pareti continue rettilinee senza di sconessioni di sorta.
- Con nota in data 14/07/2006 ns. prot. 8408 la ditta appaltatrice richiede la sospensione dei lavori per poter conoscere le determinazioni del caso
- La realizzazione di detta tecnica costruttiva non prevederà alcun aumento di costi relativi ai lavori non comportando alcuna variazione di prezzo. Si renderà comunque necessario procedere alla redazione di verbale di concordamento nuovi prezzi al fine di poter modificare la voce esistente nell'elenco prezzi unitari con nuova voce di capitolato descrittiva la stessa lavorazione.
- Ai fini della sicurezza è necessario contattare il responsabile della stessa per la progettazione e l'esecuzione dei lavori . Esso dovrà procedere all'aggiornamento del piano tenendo conto delle nuove operazioni da effettuare sul cantiere . Essendo tale



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 2 - Gestione territorio e sue risorse

ufftecnico@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail: *comune@osnago.net*

rielaborazione al di fuori dell'incarico precedentemente assegnato sarà necessario richiedere apposito preventivo .

- L'utilizzo di detta tecnologia costruttiva porterà alla modifica delle tavole concernenti i cementi armati .

Il nuovo quadro economico di progetto allegato in copia alla presente relazione descrittiva porterà unicamente alla modifica delle spese per la sicurezza.

Si richiede pertanto all'Amministrazione Comunale di voler valutare l'approvazione della presente proposta di variante al fine di poter procedere alla redazione ed approvazione atti di perizia. Quanto sopra ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. 554/1999.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Paola Pigazzini

AII. A Quadro economico di variante